

Nº OPERAÇÃO 1.058.008-29/2018		GESTOR Ministério do Esporte		PROGRAMA Implantação e Modernização de		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO Reforma e Cobertura Metálica de Quadras Poliesportivas	
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Presidente Olegário		MUNICÍPIO / UF Presidente Olegário / MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO Distrito de Santiago de Minas e Povoado de Andrequicé		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Cobertura Metálica de Quadras Poliesportivas			
DATA BASE jan-19		DESON. Sim		LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG		DESCRIÇÃO DO LOTE Habitación, fundações e estruturas; in instalações hidrossanitárias e elétricas.			
								BDI 1 26,85%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/19	Parcela 1 ago/19	Parcela 2 set/19	Parcela 3 out/19	Parcela 4 nov/19	Parcela 5 dez/19	Parcela 6 jan/20	Parcela 7 fev/20	Parcela 8 mar/20
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		261.485,72	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,53% 66.764,61 25,53% 66.764,61	24,50% 64.073,28 50,04% 130.837,89	25,53% 66.764,61 75,57% 197.602,50	24,43% 63.863,22 100,00% 261.485,72				
1.	COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE ANREQUICÉ	130.837,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	51,03% 100,00% 66.764,61	48,97% 100,00% 130.837,89						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.116,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.116,99							
1.2.	FUNDAÇÕES	18.212,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 18.212,39							
1.3.	ESTRUTURA	90.870,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 45.435,23	50,00% 100,00% 90.870,46						
1.4.	MURETAS	4.740,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.740,42						
1.5.	PISO	10.562,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.562,21						
1.6.	ALAMBRADOS	2.486,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.486,84						
1.7.	LIMPEZA GERAL	848,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 848,58						
2.	COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTIAGO	130.647,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	51,10% 51,10% 66.764,61	48,90% 100,00% 130.647,83				
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.116,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.116,99					
2.2.	FUNDAÇÕES	18.212,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 18.212,39					
2.3.	ESTRUTURA	90.870,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 45.435,23	50,00% 100,00% 90.870,46				
2.4.	MURETAS	3.968,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.968,97				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/19	Parcela 1 ago/19	Parcela 2 set/19	Parcela 3 out/19	Parcela 4 nov/19	Parcela 5 dez/19	Parcela 6 jan/20	Parcela 7 fev/20	Parcela 8 mar/20
2.5.	PISO	10.083,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.083,92				
2.6.	ALAMBRADOS	3.554,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.554,32				
2.7.	LIMPEZA GERAL	840,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 840,78				

Local

01 de agosto de 2019

Data

Nome: Weslei de Souza Oliveira  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU MG 174.275/D  
 ART/RRT: 14201900000005390071